令和８年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		多野藤岡広域市町村圏振興整備組合
施設名		緑埜クリーンセンター
計画埋立期間	開始	年月日　平成11年4月1日
	終了	年月日　令和16年3月31日
最終処分場の総面積		３８，１１３㎡
埋立地の面積		２５，５００㎡
計画埋立容量		１２１，３５０㎥
浸出水処理方式		ｶﾙｼｳﾑ除去＋生物処理＋凝集沈殿処理＋高度処理＋消毒

					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ごみ投入量（ｔ）	不燃ごみ（残渣）			t	53.80	47.89	45.56	40.55	39.68	35.22	41.75					
	焼却灰			t	53.86	52.70	59.00	50.96	45.77	49.18	52.18					
	固化灰			t	64.82	63.47	69.85	68.73	64.20	63.49	71.15					
	汚泥（浸出水処理後の脱水汚泥）			t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	計			t	172.48	164.06	174.41	160.24	149.65	147.89	165.08					
放流水質等	測定年月日			年月日	R8.4.23	R8.5.21	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3	R8.10.8					
（採水場所）		国基準	管理値													
消毒槽	pH	5.8-8.6	5.8-8.6		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4					
	BOD	60	10	mg/l	1未満	1.0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	COD	90	10	mg/l	4.0	4.0	2.0	4.0	7.0	4.0	6.0					
	SS	60	10	mg/l	1.0	1.0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	T-N	120（日60）	10	mg/l	1.2	2.6	2.4	1.9	4.1	2.4	3.3					
周辺地下水	地点(1)	採水場所			集水ピット	集水ピット	集水ピット	集水ピット	集水ピット	集水ピット	集水ピット					
		測定月日		年月日	R8.4.23	R8.5.21	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3	R8.10.8					
		電気伝導率		mS/m	65.0	59.0	78.0	38.0	38.0	35.0	260.0					
		塩化物ｲｵﾝ		mg/l	100.0	79.0	130.0	24.0	37.0	35.0	700.0					
	地点(2)	採水場所			上流井戸	上流井戸	下流井戸	下流井戸	下流井戸	下流井戸	下流井戸					
	下流側観測井戸	測定月日		年月日	R8.4.23	R8.5.21	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3	R8.10.8					
	※採水不可能な場合は	電気伝導率		mS/m	150.0	150.0	60.0	27.0	56.0	21.0	46.0					
	上流観測井戸を記載	塩化物ｲｵﾝ		mg/l	290.0	290.0	5.0	2.0	9.0	3.0	7.0					
水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合		措置を講じた年月日			－	－	－	－	－	－	－					
		措置の内容			－	－	－	－	－	－	－					
擁壁等の定期点検		年月日			R8.4.30	R8.5.29	R8.6.30	R8.7.31	R8.8.31	R8.9.30	R8.10.30					
		点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
擁壁等が破損するおそれがあると認められた場合		措置を講じた年月日			－	－	－	－	－	－	－					
		措置の内容			－	－	－	－	－	－	－					
遮水工の定期点検		年月日			R8.4.30	R8.5.29	R8.6.30	R8.7.31	R8.8.31	R8.9.30	R8.10.30					
		点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
遮水工の遮水効果が低下するおそれがある場合		措置を講じた年月日			－	－	－	－	－	－	－					
		措置の内容			－	－	－	－	－	－	－					
浸出液処理設備の定期点検		年月日			R8.4.30	R8.5.29	R8.6.30	R8.7.31	R8.8.31	R8.9.30	R8.10.30					
		点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合		措置を講じた年月日			－	－	－	－	－	－	－					
		措置の内容			－	－	－	－	－	－	－					
調整槽の定期点検		年月日			R8.4.30	R8.5.29	R8.6.30	R8.7.31	R8.8.31	R8.9.30	R8.10.30					
		点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
調整槽が破損するおそれがあると認められた場合		措置を講じた年月日			－	－	－	－	－	－	－					
		措置の内容			－	－	－	－	－	－	－					
導水管又は配管の点検		年月日			R8.4.30	R8.5.29	R8.6.30	R8.7.31	R8.8.31	R8.9.30	R8.10.30					
		点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
導水管又は配管の点検で異常が認められた場合		措置を講じた年月日			－	－	－	－	－	－	－					
		措置の内容			－	－	－	－	－	－	－					
残余の埋立容量（計算値）		年月日			R8.4.30	R8.5.29	R8.6.30	R8.7.31	R8.8.31	R8.9.30	R8.10.30					
		測定結果（m^3）			24,535.99	24,367.43	24,190.05	24,019.49	23,874.26	23,732.25	23,572.82					
		備考			計算値	計算値	計算値	計算値	計算値	計算値	計算値					